



联合国



环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/15/Add.1
22 March 2004

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第四十二次会议
2004年3月29日至4月2日, 蒙特利尔

增编

项目执行拖延

印发本增编的目的是为了汇报文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/15 第 12 段所说明的开发计划署所组织的各次会议的结果。

- 增加以下的第 12 之二至 12 之五段。
- 在建议后增加第 8 之二段。

12 之二 继文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/15 第 12 段所提举行的摩洛哥会议后，开发计划署提出了报告，如蒙索要可予提供。该报告说明了所举行的各次会议，会议组织的形式和会后进行的讨论。报告表明，应政府的请求，讨论的范围和讨论所产生的拟议的协定获得延长，以便涵盖摩洛哥所有转换到 LCD 技术的 6 个项目，而不是第 41/8(f)号决定提到的 4 个项目。政府关切的是，如果改装成功而不包括所有的公司，特别是大型的公司，就可能造成市场扭曲，从而影响其可持续性。下文提供的是 6 个 LCD 项目的清单。

项目	核准日期	CFC 影响 (ODP 吨)	核准资金 (美元)	现状
Bonbino Confort	1998 年 7 月	90	490 200	进行中
Dolidol	1997 年 5 月	160	475 822	2001 年 12 月撤销
Mousse d'Or	1997 年 11 月	45	280 350	进行中
Richbond	1997 年 5 月	150	470 625	进行中
Salidor	1997 年 11 月	48	299 000	进行中
Sodiflex and Tiznit	1997 年 11 月	85	517 300	进行中
总计		578	2 533 297	

12 之三. 各利益相关者讨论了拟议的协定草案和预算，但在向执行委员会提交文件的最后期限之前各企业没有能够就此达成一致意见。该草案附于本文件之后。拟议的协定规定了对项目文件通常没有包括在内的安装质量及其技术效果的若干保证。此外，设备的供应商将负有义务进行赔偿责任保险，以对由于其设计的原因(第 5 和 8 款)在安装期间造成的损害作出赔偿。

12 之四. 根据第 41/8(f)号决定规定的完善文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/65/Add.1 中所报告的先前协定的这一目标，开发计划署泡沫塑料专家作出了技术评估，详细说明了为确保圆满完成所有 6 个项目所需要采取的行动和资金。根据评估拟定了预算，并列入了协定。评估结果显示，要圆满完成项目总共需要 360 000 美元。开发计划署估计，项目的余额约为 100 000 美元。一旦算进了这些余额，所需新资金要求为 260 000 美元。费用的主要部分来源

于试车, 根据关于 LCD 技术的研究报告的结果, 试车时间要长于以往 LCD 项目所采用的 5 分钟, 因此费用有所增加。这一费用约为化学品费用的 10%, 而假定是企业将回收试车中的泡沫塑料产品的 90%。按照协定的标准圆满启用 LCD 设施后, 其他制剂的试车将会得到开发计划署专家的帮助, 但试车的费用将由各公司负担。谨请执行委员会考虑在与各企业达成协定后提供 260 000 美元的额外资金。开发计划署的附件一表 1 载有根据专家技术和财政评估拟定的预算。

结论

12 之五. 鉴于项目出现相当长的拖延以及需要加快执行拟议的协定, 使政府能实现尽快淘汰泡沫塑料行业的 CFC 的目标, 达到 2005 年 CFC 淘汰规定, 已作出很大努力帮助企业遵守提议的协定以便加快执行委员会就这一问题采取的行动。因此, 报告对各公司在对先前协定所作完善问题上无法达成协议一事感到遗憾。在此情况下, 开发计划署的结论是无法向委员会提出任何具体的建议, 但请委员会考虑需要采取何种进一步行动。

建议

8. 谨提议执行委员会对开发计划署报告提出的问题作如下的考虑:

- (a) 赞赏地注意到开发计划署、秘书处、工业、商业和通讯部以及所有其他利益相关者为达成协议所作的努力;
- (b) 注意到开发计划署针对上文第 12 之二至 12 之五段提供的情况提出的报告;
- (c) 决定作为例外可以考虑开发计划署报告所附拟议的协定, 以求相应地继续执行项目, 条件是各公司须于 2004 年 4 月 15 日之前签署协定;
- (d) 决定, 如果到 2004 年 4 月 15 日各公司仍未签署协定,
 - (一) 由于 Dolidol 项目已于 2001 年 12 月撤销, 这一情况将保持不变;
 - (二) 由于 Richbond 和 Sodiflex and Tiznit 已进行试车, 但 LCD 泡沫塑料设备的启用问题仍是各利益相关者(各公司、设备供应商和执行机构)所争执的问题, 开发计划署应采取必要的措施解决可能出现的问题, 以期在不迟于 2004 年底完成这两个项目;
 - (三) 可允许 Bonbino 和 Mousse d'Or 在不迟于 2004 年底完成这两个项目的试车和启用;

- (四) 可允许 Salidor 在搬迁后在不迟于 2004 年底完成该项目的试车和启用；
- (五) 请开发计划署在上文第 8(d)(一)至(四)段所述利益相关者无法实现上述目标的情况下，根据有关决定和经与摩洛哥政府协商后，采取措施撤销受影响的项目；
- (e) 允许开发计划署利用摩洛哥 LCD 项目下的全部剩余资金完成上述任务；
- (f) 请开发计划署向执行委员会第四十三次会议提交现状报告，同时提出必要的解释。
