



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/23
8 de junio de 2003



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Reunión
Montreal, 16 al 18 de julio de 2003

DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Reseña

1. Se presenta este documento como seguimiento a las decisiones tomadas en las reuniones anteriores del Comité Ejecutivo en torno a proyectos con demoras de ejecución.
2. Los informes de los organismos de ejecución y bilaterales sobre los proyectos con demoras de ejecución están a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo a solicitud.
3. La Sección I se ocupa de los proyectos para los que se solicitaron informes y la Sección II aborda los proyectos propuestos por los organismos de ejecución para su cancelación. La Sección III considera las repercusiones en el cumplimiento de los proyectos con demoras y cancelados.

Sección I: Proyectos con demoras de ejecución

4. Se clasificaron 90 proyectos en curso dentro de esta categoría, es decir, proyectos cuya terminación se espera con un retraso de más de 12 meses o en los que el desembolso se produjo 18 meses después de la aprobación del proyecto. El Banco Mundial tuvo 40 proyectos retrasados, seguido del PNUD con 29, la ONUDI con 15, el PNUMA con 3 y los organismos bilaterales con 3.
5. Los organismos de ejecución y bilaterales actualizaron la situación de los proyectos con demoras de ejecución e incluyeron evaluaciones para determinar si los proyectos han tenido algún progreso desde el último informe a la Trigésima novena Reunión, incluidos los proyectos que previamente se clasificaron como proyectos con demoras y aquellos que se clasificaron, recientemente, después de la Trigésima novena Reunión.
6. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de las demoras de ejecución que se asocian a estos proyectos de acuerdo con siete categorías (de la A a la G) de demoras en la ejecución.
7. La Tabla 1 refleja todas las causas de las demoras que se ofrecieron en los informes de los organismos. El número total de motivos supera el número de proyectos retrasados debido a que algunos tuvieron varias razones. La Tabla 1 permite apreciar que gran parte de las causas del retraso se atribuye a las empresas beneficiarias (60). La mayoría de las otras razones de la demora se imputa a circunstancias externas (32), organismos de ejecución y organismos ejecutores (21), causas técnicas (15) y gobierno (12).

Tabla 1

CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO

Categoría	Categoría	Alemania	BIRF	PNUD	PNUMA	ONUDI	Total
A	Organismos de ejecución y organismos ejecutores		18		3		21
B	Empresa		36	17		7	60
C	Causas técnicas		8	7			15
D	Gobierno		8	1	2	1	12
E	Causas externas		19	9		4	32
F	Decisiones del Comité Ejecutivo						0
G	No corresponde					4	4
N/A	No disponible	3					3
Total		3	89	34	5	16	147

Progreso en la solución de las causas de las demoras

8. Los organismos indicaron que ha habido diversos grados de progreso. Se han terminado 7 de los proyectos que en la Trigésima novena Reunión habían sido listados con demoras.

Proyectos con algún progreso

9. Cincuenta y cinco proyectos se clasificaron como proyectos que muestran algún progreso, y se seguirán supervisando. Debe advertirse que los organismos clasificaron 27 de éstos como proyectos que habían tenido progreso. Sin embargo, se reclasificaron como que habían tenido algún progreso pues fueron aprobados hace más de tres años y deben seguirse supervisando de conformidad con la Decisión 32/4.

Proyectos con fechas límite

10. El proyecto de refrigeración comercial de Chandra de India (IND/REF/19/INV/92) tenía una fecha límite que se fijó en la Trigésima octava Reunión. El hito fue la reasignación de equipo para junio de 2003. Si bien el informe presentado a esta reunión se basa en la información hasta abril, el Banco Mundial ha indicado que está buscando la cancelación de este proyecto con el acuerdo del Gobierno de India. Ese acuerdo está pendiente y puede informarse al respecto en la Cuadragésima Reunión.

Proyectos sin progreso: carta de posible cancelación

11. Los proyectos para los cuales no se ha informado progreso por primera vez se indican en la Tabla 2. En el marco de los procedimientos existentes, la Secretaría enviará avisos sobre la posible cancelación de estos proyectos.

Tabla 2

PROYECTOS SIN PROGRESO

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)
BIRF	IND/REF/22/INV/123	Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de refrigeración comercial en Hindustan Refrigeration Industries	132 320	49 000
PNUD	NIR/FOA/26/INV/35	Eliminación de CFC-11 por conversión a MeCl en la fabricación de espuma flexible en Confidence Products and Services	142 300	128 724
PNUD	SYR/REF/26/INV/39	Conversión de CFC-11 a HCFC-141b y de CFC-12 a una tecnología de HFC-134a en la fabricación de refrigeradores domésticos en El-Effendi Refrigerator Plant	182 802	114 294
PNUD	TRI/ARS/25/INV/12	Proyecto para eliminar el uso de CFC en el llenado de aerosoles en Hand Arnold Industries Limited (HAIL)	119 570	110 554
ONUDI	ARG/FOA/20/INV/47	Eliminación de CFC-12 en Mallol Saic	299 344	257 177
ONUDI	IND/SOL/28/INV/223	Conversión de procesos de limpieza y recubrimiento basados en CFC-113 y CTC a procesos basados en IPA (alcohol isopropílico) en Vidyt Metallics Ltd. (VML)	225 452	180 261
ONUDI	PAK/REF/23/INV/17	Eliminación de SAO en la fábrica de congeladores de Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.	521 580	410 049
ONUDI	TUN/ARS/28/INV/35	Eliminación de CFC en Laboratoires Parcos	76 127	68 618

Proyectos sin progreso en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo

12. Después de que un proyecto se clasifica como un proyecto con demoras de ejecución y el organismo informa en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo que no hubo progreso, los organismos de ejecución, en plena consulta con el gobierno interesado, deben establecer una fecha límite para lograr el próximo hito del proyecto en el entendimiento de que si el hito no se logró, el proyecto sería cancelado automáticamente. Los organismos de ejecución ya han proporcionado hitos y fechas límite o los darán a conocer en la reunión para los siguientes proyectos:

Código	Orga-nismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Hitos
BOL/FOA/28/INV/10	Bélgica	Conversión de CFC-11 a tecnología de HCFC-141b en la fabricación de espuma de poliuretano rígida en Química Andina	108 480	0	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito
CPR/REF/22/INV/208	BIRF	Conversión de la producción de compresores de refrigeración medianos de tipo abierto con CFC-12 en Wuhan New World Refrigeration Industrial Co. Ltd.	1 459 871	1 435 000	Sin progreso. Hito: queda por terminarse la prueba después de julio de 2003, si el SARS lo permite; está pendiente el acuerdo del Gobierno
CPR/REF/22/INV/214	BIRF	Conversión de la producción de compresores de refrigeración medianos de tipo abierto con CFC-12 en Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co.	1 805 370	1 609 311	Sin progreso. Hito: terminación del proyecto para agosto del 2003
IND/REF/22/INV/110	BIRF	Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de refrigeración comercial en	125 370	47 994	Sin progreso. Hito: terminación del proyecto para finales de julio

Código	Organismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Hitos
		Refrigeration Components and Accessories			de 2003, está pendiente el acuerdo del Gobierno
IND/REF/22/INV/124	BIRF	Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.	147 300	47 994	Sin progreso. Hito: terminación del proyecto para finales de julio de 2003, está pendiente el acuerdo del Gobierno
TUN/FOA/26/INV/33	BIRF	Eliminación de CFC-11 por conversión a tecnología de dióxido de carbono líquido en la fabricación de espuma de poliuretano flexible moldeada en Supermousse	529 490	422 037	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito
IND/ARS/28/INV/221	PNUD	Eliminación de CFC por medio del reemplazo por HAP en Syncaps	161 518	100 774	Sin progreso. Hito: trabajos locales terminados para el hito de septiembre de 2003, está pendiente el acuerdo del Gobierno
IND/FOA/20/INV/101	PNUD	Eliminación de CFC en la fabricación de productos de espumas plásticas de polietileno (EPE) en Vora Cork Industries	264 500	209 569	Sin progreso. Hito: obtención de la autorización para manejar hidrocarburos para agosto de 2003, está pendiente el acuerdo del Gobierno
MOR/FOA/23/INV/19	PNUD	Eliminación de CFC en la fabricación de espuma flexible (planchas de espuma) en MOUSSE D'OR S.A.	280 350	255 057	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito
PAN/FOA/22/INV/09	PNUD	Eliminación de CFC en la fabricación de planchas de espuma de poliestireno extruido en Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plásticos Modernos)	339 296	125 970	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito
URT/FOA/26/INV/11	PNUD	Pan Africa Enterprises. Eliminación de CFC-11 por conversión a MeCl en la fabricación de espuma de poliuretano flexible	213 800	216 053	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito
VEN/FOA/28/INV/82	ONUDI	Eliminación de CFC-12 en Fandec C.A. (Espuma EPSR)	290 481	223 184	Sin progreso. Hito: terminación de las instalaciones para septiembre de 2003

Proyectos en los que hubo desacuerdo entre los organismos y la Secretaría sobre la evaluación de algún progreso

13. Los organismos de ejecución clasificaron los siguientes proyectos con algún progreso; sin embargo, la Secretaría estima que no presentan ningún progreso desde la última reunión:

Organismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Evaluación de la Secretaría
BIRF	CHI/MUS/26/INV/37	Programa de aplicación del Protocolo de Montreal (fase II, segundo tramo)	2 800 000	1 437 995	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito, está pendiente el informe del Banco en la Cuadragésima Reunión

Orga-nismo	Código	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Evaluación de la Secretaría
PNUD	EGY/FOA/22/INV/64	Eliminación del consumo de SAO remanente en el sector de espumas (11 empresas)	1 672 000	1 252 716	Sin progreso. Hito: detener el uso de CFC para diciembre de 2003, está pendiente el acuerdo del Gobierno
PNUD	MLW/FOA/26/INV/12	Eliminación de CFC-11 por conversión a cloruro de metileno en la fabricación de planchas de espuma flexible en Robry	156 500	87 610	Sin progreso: carta de posible cancelación
PNUD	MOR/FOA/23/INV/13	Eliminación de CFC-11 en la fabricación de espuma flexible (planchas) en SALIDOR S.A.	299 000	263 590	Sin progreso: carta de posible cancelación
PNUD	MOR/FOA/25/INV/22	Conversión a una tecnología de DCL en la fabricación de espuma flexible (planchas) para reemplazar el CFC-11 en Bonbino Confort	490 200	460 708	Sin progreso: carta de posible cancelación
ONUDI	NIR/REF/26/INV/44	Reemplazo del refrigerante CFC-12 por HFC-134a y el agente espumante de CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de aparatos de refrigeración doméstica en Kolinton Technical Industries	674 348	566 778	Sin progreso: queda por establecerse y aprobarse el hito

14. La Secretaría estimó que el último tramo del programa chileno de subastas (CHI/MUS/26/INV/37) no presenta progreso debido a que no se informó de ninguna licitación durante la subasta actual que se abrió en junio de 2002 y que se cerrará en junio de 2003. No hubo desembolso para este proyecto en 2002, el cual tuvo un saldo restante de casi 1,4 millones \$EUA al 31 de diciembre de 2002. El Banco indicó que estaría preparado para informar sobre la subasta en la Cuadragésima Reunión.

15. A pesar del hecho de que todo el equipo ha sido instalado para otras empresas del proyecto general de espumas de Egipto (EGY/FOA/22/INV/64), la empresa que falta, una compañía militar, sigue usando CFC y tiene suministros suficientes para continuar usando CFC durante dos años. El PNUD indicó que la compañía había prometido suspender el uso de CFC para fines de 2003. Esta información se presentó en la última reunión del Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y Finanzas, el cual decidió que no ha habido progreso para la componente de la compañía militar ya que se seguía usando CFC.

16. El PNUD envió un experto en marzo de 2003 para evaluar la viabilidad del plan, pero el experto no pudo entrar al complejo del ejército debido a que, de acuerdo con el PNUD, no se habían proporcionado a tiempo los permisos adecuados. El PNUD está actualmente en vías de trabajar con la Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales para determinar si las existencias de CFC han sido usadas completamente. El PNUD indicó que creía que la eliminación por parte de la compañía militar era viable antes de diciembre de 2003. Ya que no hay progreso en dos reuniones consecutivas, debe establecerse un hito y ser aprobado por el Gobierno. El hito propuesto, que está a la espera de la aprobación del Gobierno, es detener, para diciembre de 2003, el uso de CFC en la empresa militar.

17. El PNUD informó de cierto progreso en el proyecto de espumas de Robry en Malawi (MLW/FOA/26/INV/12) en su Trigésima novena Reunión y el Comité decidió seguir supervisando los proyectos. El PNUD volvió a informar de algún progreso en este proyecto, pero indicó que el equipo aún no ha sido instalado por el proveedor y que el despacho de aduana estaba retrasado. Puesto que el siguiente hito del proyecto no se había logrado, es decir, la instalación del equipo, y como había demoras adicionales debido al despacho de aduana, la evaluación de la Secretaría estimó que no había progreso. De llegar el Comité a esta misma conclusión, se enviaría una carta de posible cancelación para este proyecto.

18. Existen dos proyectos de espuma de DCL en Marruecos (MOR/FOA/23/INV/13 y 22) que anteriormente han estado en la lista de demoras en la ejecución y que posteriormente se quitaron de la lista debido al logro de algún hito. Se canceló, con la objeción del Gobierno, otro proyecto de espuma de DCL en Marruecos (MOR/FOA/23/INV/10) puesto que la empresa no haría la conversión hasta que sus competidores lo hicieran. El problema con estos tres proyectos parece ser la elección de la tecnología que propuso el PNUD. La tecnología de espuma de DCL no produce la misma firmeza de espuma que la tecnología anterior. La demanda del mercado de espuma en Marruecos es de una espuma más firme y, por lo tanto, parece ser que las empresas se muestran reacias a hacer la conversión debido a la posibilidad de no poder vender el producto. En el último informe del PNUD, se indica que, para estos proyectos, se piensa en un periodo de transición de dos años. Como no parece haber ningún progreso en estos proyectos, el procedimiento normal es enviar una carta de posible cancelación. Sin embargo, ya se ha hecho esto para los proyectos en cuestión y el motivo de la demora parece ser la elección de la tecnología. De conformidad con la Decisión 39/52, en la que se solicitó a la Secretaría que realizara un pequeño número de visitas in situ a las empresas que estaban usando la tecnología de DCL con resultados positivos en los países del Artículo 5 y que presentara la información pertinente a la Cuadragésima primera Reunión, el Comité puede considerar oportuno solicitar una visita adicional a estas empresas en Marruecos.

19. En cuanto al proyecto de refrigeración de Kolinton en Nigeria (NIR/REF/26/INV/44), la ONUDI apuntó, en la Trigésima novena Reunión, que el arranque final tendría lugar en marzo de 2003, pero en respuesta a una pregunta de la Secretaría, la ONUDI indicó que el arranque no ocurrió en marzo. Por lo tanto, ya que este hito no se logró, la Secretaría estima que no hubo progreso. Bajo los procedimientos para la cancelación de proyectos, se enviaría una carta de posible cancelación.

Sección II: Proyectos propuestos en la Cuadragésima Reunión para su posible cancelación

20. Los proyectos se cancelan ya sea por mutuo acuerdo entre los organismos de ejecución y el país interesados, a excepción de los casos de preparación de proyectos en los que el organismo cancela la actividad, o bien a través de los procedimientos para la cancelación de proyectos que llevan a su anulación automática de no cumplirse con los hitos y las fechas límites.

Cancelaciones por mutuo acuerdo

21. Los organismos de ejecución han indicado que deben cancelarse 3 proyectos que aparecen en la lista de la Tabla 3 debido al mutuo acuerdo entre el país y el organismo de ejecución interesados. La eliminación que se registró para estos proyectos se calcula de acuerdo con la Decisión 39/13, Párr. b.

Tabla 3

**PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y
CANCELACIONES DE PREPARACIONES DE PROYECTOS**

Código	Orga-nismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desem-bolsados (\$EUA)	Elimi-nación de PAO regis-trada	Comentarios
CPR/FOA/29/INV/323	BIRF	Conversión de la fabricación de embaldosado de poliuretano de CFC-11 a la tecnología de dióxido de carbono líquido en la Planta de Espumas Handan Huisheng	522 207	0	0	Sin progreso: cancelado por mutuo acuerdo debido a bancarrota
IRA/FOA/32/INV/75	PNUD	Conversión de CFC-11 a una tecnología de HCFC-141b en la fabricación de espuma de poliuretano rígido en Nobough Industrial Co.	248 736	179 055	32,0	Cancelado por mutuo acuerdo con el Gobierno
VEN/FOA/31/INV/83	ONUDI	Eliminación de CFC-11 con HCFC-141b en Friobox en la producción de tableros de PU rígido	128 387	8 815	1,1	La cancelación de este proyecto se acordó con el Gobierno
ALG/ARS/36/PRP/52	ONUDI	Preparación de 8 proyectos de inversión en el sector de aerosoles	25 000	0	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
BRA/SOL/33/PRP/205	ONUDI	Preparación de proyecto para 4 proyectos en el sector de disolventes (CTC)	30 000	3 183	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
IRA/FUM/33/PRP/78	ONUDI	Preparación de proyecto en la fumigación de suelos	25 000	5 147	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
LEB/REF/36/PRP/47	ONUDI	Preparación de 2 proyectos generales de inversión en el sector de refrigeración comercial	15 000	0	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
LIB/REF/33/PRP/11	ONUDI	Preparación de proyecto en el sector de refrigeración comercial	15 000	0	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
MEX/SOL/36/PRP/108	ONUDI	Preparación de un plan sectorial de eliminación en el sector de disolventes	70 000	0	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
SYR/PHA/36/PRP/85	ONUDI	Preparación de un plan nacional de eliminación de SAO	60 000	3 150	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
SYR/REF/36/PRP/83	ONUDI	Preparación de un proyecto de inversión en el sector de refrigeración doméstica	15 000	0	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto
YEM/REF/36/PRP/14	ONUDI	Preparación de un proyecto de inversión para la eliminación definitiva en el sector de refrigeración comercial	10 000	7 639	0,0	La ONUDI canceló la preparación del proyecto

22. La Tabla 4 incluye 2 proyectos que pueden cancelarse debido a mutuo acuerdo y que están a la espera de la confirmación de la aprobación del Gobierno interesado. La Secretaría intentará conseguir esta confirmación antes de la Cuadragésima Reunión.

Tabla 4

**PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO
QUE ESTÁN A LA ESPERA DE LA CONFIRMACIÓN DEL GOBIERNO**

Código	Orga-nismo	Título del proyecto	Fondos netos aprobados (\$EUA)	Fondos desem-bolsados (\$EUA)	Elimi-nación de PAO regis-trada	Comentarios
ARG/REF/19/INV/43	BIRF	Eliminación de CFC en la fábrica de refrigeradores domésticos de Adzen S.A. C.I.F.	356 970	0	0	Sin progreso: Cancelado por mutuo acuerdo, está pendiente el acuerdo del Gobierno
IND/REF/19/INV/92	BIRF	Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de refrigeración commercial en Chandra Frig Co. P., Ltd.	130 984	66 787	9,4	Sin progreso: Cancelado por mutuo acuerdo, está pendiente el acuerdo del Gobierno

Proyectos automáticamente cancelados de acuerdo con la Decisión 38/8 a)

23. No se cancelaron proyectos debido a los procedimientos para cancelación automática.

Sección III: Repercusiones de los proyectos cancelados y con demoras en su cumplimiento

24. Esta sección se ocupa de las repercusiones en el cumplimiento de los proyectos propuestos para su cancelación, así como de los proyectos que presentan demoras.

Los proyectos propuestos para cancelación y el cumplimiento

25. Ninguno de los proyectos propuestos para su cancelación es de importancia crítica para el cumplimiento.

Los proyectos con demoras de ejecución y el cumplimiento

26. Durante el periodo de cumplimiento, las demoras en la ejecución de proyectos pueden tener repercusiones en la capacidad del país para cumplir con las medidas de control del Protocolo de Montreal. En el pasado, el Comité Ejecutivo sólo ha considerado proyectos con demoras en la ejecución después de observarse un año de retraso. Una demora de un año puede originar un incumplimiento persistente si la empresa sigue consumiendo SAO hasta la terminación del proyecto. En su XIV Reunión, las Partes clasificaron a 14 países del Artículo 5 en la categoría de incumplimiento. De esos países, sólo Nigeria tiene proyectos que están catalogados con demoras en la ejecución. Sin embargo, es preciso advertir que los planes de gestión de refrigerantes y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a los procedimientos de cancelación y, por lo tanto, no se supervisan como proyectos con demoras de ejecución. Algunos de estos países pueden tener planes de gestión de refrigerantes con demoras o unidades nacionales del ozono inactivas pero no se abordan en este documento.

Nigeria

27. La Reunión de las Partes encontró que Nigeria caía en incumplimiento (Decisión XIV/30). Todos, a excepción de dos de los 12 proyectos de Nigeria clasificados como proyectos con demoras de ejecución, experimentaron algún progreso desde la Trigésima novena Reunión. En cuanto al proyecto de espumas de Confidence de Nigeria (NIR/FOA/26/INV/35), no se ha informado progreso alguno en las dos últimas reuniones ya que la empresa no ha hecho el pago final de sus contribuciones de contraparte al proyecto, si bien el equipo ha sido enviado. El proyecto originará la eliminación de 27 toneladas PAO. En el caso del proyecto de refrigeración de Nigeria (NIR/REF/26/INV/44), se ha retrasado el arranque final y se está recomendando una carta de posible cancelación. El proyecto habría generado una eliminación de 39,5 toneladas PAO.

RECOMENDACIONES

El Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y Finanzas puede considerar oportuno recomendar al Comité Ejecutivo:

1. Tomar nota del documento en cuanto a las demoras de ejecución del proyecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/23).
2. Tomar nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría en torno a proyectos con demoras de ejecución que ofrecieron Alemania, Bélgica y cuatro organismos de ejecución.
3. Tomar nota que la Secretaría y los organismos de ejecución emprenderían medidas establecidas de acuerdo con la evaluación de la situación hecha por la Secretaría, es decir, progreso, algún progreso o sin progreso, e informarían y notificarían a los gobiernos en forma pertinente.
4. Asignar la clasificación de ausencia de progreso a los siguientes proyectos, y tomar nota que la Secretaría emprendería las medidas establecidas:
 - a) Programa de subastas en Chile (CHI/MUS/26/INV/37) con un hito que proporcionará el Banco Mundial antes o durante la Cuadragésima Reunión.
 - b) La componente militar del proyecto de espumas de 11 empresas en Egipto (EGY/FOA/22/INV/64) con el hito de detener el uso de CFC para diciembre de 2003 y que está a la espera de confirmación del PNUD y de Egipto durante o antes de la Cuadragésima Reunión.
 - c) El proyecto de espuma de Salidor en Marruecos (MOR/FOA/23/INV/13) con una carta de posible cancelación que enviará la Secretaría.
 - d) El proyecto de espuma de Bonbino en Marruecos (MOR/FOA/25/INV/22) con una carta de posible cancelación que enviará la Secretaría.

- e) El proyecto de refrigeración de Kolinton en Nigeria (NIR/REF/26/INV/44) con un hito que la ONUDI proporcionará durante o antes de la Cuadragésima Reunión.
5. Solicitar a la Secretaría que visite los proyectos de espuma de DCL en Marruecos como parte de sus visitas a los proyectos de DCL que estipula la Decisión 39/52 e informe sobre sus hallazgos en la Cuadragésima primera Reunión.
6. Cancelar los proyectos por mutuo acuerdo:
- a) El proyecto de Handan Huisheng de China (CPR/FOA/29/INV/323), puesto en ejecución por el Banco Mundial, tomando nota que no se desembolsaron fondos de los 522 207 \$EUA (más gastos de apoyo de 67 443 \$EUA) aprobados para el proyecto y que no hay eliminación de PAO.
 - b) El proyecto de espuma de Nobough de Irán (IRA/FOA/32/INV/75), con ejecución a cargo del PNUD, tomando nota que se desembolsaron 179 055 \$EUA (más gastos de apoyo de 23 277 \$EUA) de los 248 736 \$EUA (más gastos de apoyo de 32 336 \$EUA) aprobados para este proyecto y que se eliminaron 32 toneladas PAO.
 - c) El proyecto de espuma de Friobox de Venezuela (VEN/FOA/31/INV/83), puesto en ejecución por la ONUDI, tomando nota que se desembolsaron 8 815 \$EUA (más gastos de apoyo de 1 146 \$EUA) de los 128 387 \$EUA (más gastos de apoyo de 16 690 \$EUA) aprobados para este proyecto y que se eliminaron 1,1 toneladas PAO.
7. Cancelar las actividades de preparación de proyectos puestos en ejecución por la ONUDI:
- a) Para proyectos de aerosoles en Argelia (ALG/ARS/36/PRP/52), tomando nota que no hubo desembolso de fondos.
 - b) Para proyectos del sector de disolventes de CTC en Brasil (BRA/SOL/33/PRP/205), tomando nota que se desembolsaron 3 183 \$EUA (más gastos de apoyo de 414 \$EUA) de los 30 000 \$EUA (más gastos de apoyo de 3 900 \$EUA) que se aprobaron para esta actividad.
 - c) Para proyectos de fumigación de suelos en Irán (IRA/FUM/33/PRP/78), tomando nota que se desembolsaron 5 147 \$EUA (más gastos de apoyo de 669 \$EUA) de los 25 000 \$EUA (más gastos de apoyo de 3 250 \$EUA) que se aprobaron para esta actividad.
 - d) Para proyectos de refrigeración comercial en Líbano (LEB/REF/36/PRP/47), tomando nota que no hubo desembolso de fondos.
 - e) Para proyectos de refrigeración comercial en Libia (LIB/REF/33/PRP/11), tomando nota que no hubo desembolso de fondos.

- f) Para proyectos del sector de disolventes en México (MEX/SOL/36/PRP/108), tomando nota que no hubo desembolso de fondos.
 - g) Para un plan nacional de eliminación de SAO en Siria (SYR/PHA/36/PRP/85), tomando nota que se desembolsaron 3 150 \$EUA (más gastos de apoyo de 410 \$EUA) de los 60 000 \$EUA (más gastos de apoyo de 7 800 \$EUA).
 - h) Para proyectos de refrigeración doméstica en Siria (SYR/REF/36/PRP/83), tomando nota que no hubo desembolso de fondos.
 - i) Para un proyecto de eliminación definitiva en refrigeración comercial en Yemen (YEM/REF/36/PRP/14), tomando nota que se desembolsaron 7 639 \$EUA (más gastos de apoyo de 993 \$EUA) de los 10 000 \$EUA (más gastos de apoyo de 1 300 \$EUA) que se aprobaron para esta actividad.
8. Cancelar los dos proyectos que siguen por mutuo acuerdo entre el Banco Mundial y los gobiernos interesados (a la espera de confirmación):
- a) Proyecto de refrigeración de Adzen de Argentina (ARG/REF/19/INV/43), tomando en cuenta que no se desembolsaron fondos de los 356 970 \$EUA (más gastos de apoyo de 46 406 \$EUA) aprobados para el proyecto y que no hay eliminación de PAO.
 - b) Proyecto de refrigeración de Chandra de India (IND/REF/19/INV/92), tomando en cuenta que se desembolsaron 66 787 \$EUA (más 8 682 \$EUA) de los 130 984 \$EUA (costos de apoyo de 17 028 \$EUA) aprobados para esta actividad y que se eliminaron 9,4 toneladas PAO.
